

平成24年発生

No	発生年月	災害区分	特機区分	事故区分	災害状況 h24
1	1月	被災者なし	倉庫用スタッカー式 クレーン 5.2t	巻上ワイ ヤー切断	倉庫用スタッカー式天井クレーンの巻上ワイヤーロープが繰り返し使用されることによって摩耗し切断した。
2	2月	被災者なし	移動式クレーン タワー仕様クローラ クレーン 13t(70t)	ラフینگ ジブ折損	タワー仕様クローラクレーンにて橋梁建設工事に使用するワーゲンの屋根材を吊上げたところ、突風により同屋根材がラフینگジブに接触し、そのまま風荷重により同ジブが持ち上げられ折損した。この時屋根材が落下、架空電線を切断し付近の住宅等が停電した。
3	2月	被災者なし	ホイスト式天井ク レーン 15/7.5t	巻上ワイ ヤー切断	金型工場内でクレーンを運転して約16tの金型運搬作業中に、クレーンの主巻上ワイヤーロープがフックブロックシーブの下部付近で切断し、金型が約2m落下した。
4	2月	被災者なし	移動式クレーン ホイールクレーン 35t	転倒	移動式クレーンにて河川工事の遮水シート・ブロックマットの据付工事中、ブロックマットを吊って旋回したところ過荷重となりクレーンがバランスを崩し川に向かって転倒した。その際クレーンブームが送電線3本を切断、付近一帯が停電した。
5	3月	被災者なし	クラブトロリ式天井 クレーン 5t+5t	巻上ワイ ヤー切断	ラックに積まれた6本束の鋼管(束重量4.3t)と1本束の鋼管(束重量0.7t)をそれぞれスリングベルトで吊上荷重5.05t+5.05tのクラブトロリ式天井クレーンに玉掛けし地切りしようとしたとき、吊りビームの北側シーブ付近のワイヤーロープが破断した。
6	5月	死亡1名 軽傷1名	移動式クレーン ホイールクレーン 100t	飛来落下	ガントリークレーンの塗装工事準備作業として、足場資材を当該クレーン上部に荷上げる準備作業を開始。当該作業は吊上荷重100t移動式クレーンの最長ジブでの作業が必要なため、補助ジブを主ジブ横に取付後、オペレーターが主ジブを起伏した際に補助ジブが外れ、移動式クレーン台車上の補助ジブ直下付近にいた被災者2名が、補助ジブと共に地上に転落した。
7					
8					
9					